

**Доклад**  
**об исполнении поквартального графика в ходе реализации**  
**приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов**  
**по итогам 3 квартала 2018 года**

За 3 квартал 2018 года в инвестиционный проект вложено **1 928** млн. руб. инвестиций.

**Общий объем налоговых отчислений** ООО «ЦПК «Полярная» во все уровни бюджетной системы Российской Федерации за 3 квартал 2018 года составил **57,5 млн. руб.** (справка прилагается).

**Арендная плата за аренду лесных участков** за 3 квартал 2018 года составила **10,07 млн. руб.**

В 3 квартале 2018 года выполнены строительно-монтажные работы по следующим объектам:

**Амазарский целлюлозный завод:**

- на объекте административно-лабораторного корпуса: выполнена молниезащита, смонтирована система вентиляции (без оборудования и решеток), заканчиваются работы по монтажу фасада здания;

- в центральной заводской лаборатории: выполнено монолитное перекрытие 2-го этажа, выполнена кирпичная кладка парапетов;

- в пожарном депо на 4 автомобиля смонтирована система вентиляции (без 50 % оборудования);

- башня сушки рукавов: закончены работы по монтажу фасада;

- на объекте энергетического хозяйства:

в котельной сорегенерационной ведутся работы по монтажу металлоконструкций каркаса котла СРК (выполнено 7 ярусов из 7 – 90%);

в химводоочистке со складом реагентов закончены работы по устройству фундаментов;

на объекте дымовая труба котлов на смешанном топливе ведется бетонирование ствола трубы (в настоящее время отметка бетонирования + 45.000 метров из 100.000);

**Объекты основного производственного назначения:**

- в главном производственном корпусе:

в варочно-промывном цехе, в сушильном цехе, в выпарном цехе выполнены фундаменты под каркас здания и под оборудование, произведена обратная засыпка, ведутся работы по сборке оборудования;

в цехе каустизации щелока и регенерации извести выполнены фундаменты под каркас здания, произведена обратная засыпка;

в складе готовой продукции произведена обратная засыпка, закончены бетонные работы ниже отм. 0.000;

- в складе жидких химикатов: выполнена кирпичная кладка наружных и внутренних стен;

- в ремонтно-механическом цехе: выполнена кирпичная кладка внутренних стен и перегородок, выполнен кирпичный цоколь здания с утеплением;

- в главном материальном складе: выполнена кирпичная кладка внутренних стен и перегородок, выполнен кирпичный цоколь здания с утеплением;

- на станции подготовки производственной воды: закончены работы по бетонированию емкостей и фундаментов под оборудование;

- на отстойнике дождевых вод: закончены работы по обратной отсыпке, закончены работы по бетонированию основания;

- на аварийном осадконакопителе: закончены работы по обратной отсыпке, выполнено бетонирование основания на 70 %;

- на складе щепы: выполнен подземный монолитный тоннель;

**Подъездная автодорога к промышленной площадке Амазарского целлюлозного завода:** выполнено земполотно длиной 1630 метров, выполнено бетонное покрытие автодороги длиной 845 метров.

**Очистные сооружения промышленных сточных вод:**

- в административно - лабораторном корпусе: произведено бетонирование фундаментов, выполнена кирпичная кладка наружных стен 1-го и 2-го этажей, выполнено монолитное перекрытие 1-го и 2-го этажей;

- в здании флотаторов: закончена разработка котлована, производится бетонирование фундаментов.