

**Доклад
об исполнении поквартального графика в ходе реализации
приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов
по итогам 2 квартала 2018 года**

За 2 квартал 2018 года в инвестиционный проект вложено **2 082,0** млн. руб. инвестиций.

Общий объем налоговых отчислений ООО «ЦПК «Полярная» во все уровни бюджетной системы Российской Федерации за 2 квартал 2018 года составил **16,6** млн. руб. (справка прилагается).

Арендная плата за аренду лесных участков за 2 квартал 2018 года составила **2,9** млн. руб.

Во 2 квартале 2018 года выполнены строительно-монтажные работы по следующим объектам:

Амазарский целлюлозный завод:

- на объекте административно-лабораторного корпуса в столовой на 150 посадочных мест выполнено монолитное перекрытие и кирпичная кладка парапетов;

- в центральной заводской лаборатории выполнена кирпичная кладка внутренних стен 1-го этажа, монолитное перекрытие 1-го этажа, кирпичная кладка наружных и внутренних стен 2-го этажа.

- в пожарном депо на 4 автомобиля заканчиваются работы по монтажу фасада, в башне сушки рукавов: выполнена кирпичная кладка наружных стен, установлены окна, заканчиваются работы по монтажу фасада;

- на объекте энергетического хозяйства в котельной содорегенерационной ведутся работы по монтажу металлоконструкций каркаса котла СРК (выполнено 5 ярусов из 7);

- в главном производственном корпусе - выполнены фундаменты коммуникационного коридора;

- на складе скипидара заканчиваются работы по монтажу фасада здания;

- в ремонтно-механическом цехе, в главном материальном складе - выполняется кирпичная кладка внутренних стен и перегородок;

- в насосной станции пожаротушения с резервуарами выполнена кирпичная кладка наружных стен;

- в отстойнике дождевых вод закончена разработка котлована, и также заканчиваются подготовительные работы под бетонирование основания.