

**Отчет об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов**

Федеральный округ: Сибирский федеральный округ				
Субъект РФ: Забайкальский край				
Инвестор: ООО "ЦПК "Полярная"				
Название проекта: "Создание лесопромышленного комплекса ООО "ЦПК "Полярная" в северо-восточных регионах "Забайкальского края"				
Отчетный период: 3 квартал 2018 г				
Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры	Отчетный квартал года		С начала реализации проекта, с нарастающим итогом	
	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ
Объем инвестиций (млн. руб.)				
1.Этап	-	1 928	28 010,20	32 995
1. 1 Целлозный завод				7 468
1. 2 Лесопильный завод				1 372
1. 3 Жилой комплекс на ЛЗ и мкр.Полярный				1 436
1. 4 Гидроузел				2 221
Выполнение графика (процентов)				
1. Процент выполнения от проектной стоимости согласно концепции				117,8
1. 1 Целлозный завод				42 %
1. 2 Лесопильный завод				100%
1. 3 Жилой комплекс на ЛЗ и мкр.Полярный				70%
1. 4 Гидроузел				95%
Договор аренды лесного участка 14-146 от 19.12.2014 г. Договор аренды 02-18 от 09.08.18 г.				
1.Заключение договора аренды (тыс.куб.метров)	-	-	-	900,424
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб.метров)	-	-	-	-
3. Применение понижающего коэффициента	0,5	0,5	0,5	0,5
Дата (число, месяц, год)				
Ввод объектов в эксплуатацию:			Справка прилагается	
С начала реализации проекта сдан в эксплуатацию:				
Лесопильный завод			2 квартал 2016 года.	
Прочие объекты			-	

" 24 " 10 2018 г

дата подписания отчета

Генеральный директор:



Дун Сяофэн

Исполнитель: