

## Справка

### о выполнении обязательств в ходе реализации инвестиционного проекта

В соответствии с требованиями, установленными подпунктом «е» пункта 19 Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года № 190, справкой о ходе реализации инвестиционного проекта от 20 июля 2018 года, представленной ООО «ЦПК «Полярная» (прилагается), учитывая, что пунктом 7 распоряжения Министерства промышленности и энергетики Забайкальского края от 19 марта 2012 года № 3/р установлены обязательства ООО «ЦПК «Полярная» по проектированию, строительству, вводу и модернизации объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры в срок до 2016 года в соответствии с Концепцией инвестиционного проекта и в связи с ранее выданным предписанием от 01 ноября 2016 года № 07/7666 об устранении отставаний от утвержденного графика реализации инвестиционного проекта, в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов по состоянию на 30.06.2018 года выполнены или находятся в стадии выполнения следующие обязательства.

1) общий объем инвестиционных вложений в инвестиционный проект составил 31 067 млн. руб., при плане в соответствии с концепцией проекта - 28 010,2 млн. руб., выполнение календарного плана нарастающим итогом составило 110,9 % (свод по затратам на реализацию инвестиционного проекта прилагается);

2) заключен договор аренды от 19 декабря 2014 года № 14-146 на лесной участок в Могочинском лесничестве с объемом пользования 364,08 тыс. куб. м. в соответствии с утвержденным графиком. На арендованном участке оформлена во второй половине 2016 года аренда лесной дороги, протяженностью 94 км, на которой в настоящее время ведутся работы по осветлению, ремонту полотна, ремонту искусственных сооружений. В соответствии с договором аренды выдано положительное заключение по проекту освоения лесов № 48-16 от 10 июня 2016 года. До настоящего времени лесная декларация арендатором не подавалась, лесной участок не осваивается. Внесение арендной платы, с момента заключения договора аренды, с учетом понижающего коэффициента составило 18 629,0 тыс. рублей.

3) налоговые отчисления с начала реализации проекта составили 266 763 тыс. рублей (справка об уплаченных налогах прилагается), в том числе:

81 088,0 тыс. рублей	-	федеральный бюджет;
163 883,0 тыс. рублей	-	региональный бюджет;
21 792,0 тыс. рублей	-	местный бюджет.

4) создание объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры в рамках инвестиционного проекта выполнены в

следующем процентном соотношении в соответствии с календарным планом проекта (справка по объектам, введенным в эксплуатацию, прилагается):

- целлюлозный завод - 40%;
- лесопильный завод - 100%\*;
- жилой комплекс на лесопильном заводе и мкр. Полярный - 70%
- гидроузел - 95%;

5) количество вновь создаваемых рабочих мест 180 чел., в том числе:

- 55 человек - иностранной рабочей силы;
- 105 человек - российских граждан.

\* разрешение на ввод объекта в эксплуатацию прилагается