

Отчет об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов

Федеральный округ: Сибирский федеральный округ				
Субъект РФ: Забайкальский край				
Инвестор: ООО "ЦПК "Полярная"				
Название проекта: "Создание лесопромышленного комплекса ООО "ЦПК "Полярная" в северо-восточных регионах "Забайкальского края"				
Отчетный период: 2 квартал 2018 г				
Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры	Отчетный квартал года		С начала реализации проекта, с нарастающим итогом	
	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ
Объем инвестиций (млн. руб.)				
1.Этап в том числе:	-	2 082	28 010,20	31 067
1. 1 Целлозный завод				6 940
1. 2 Лесопильный завод				1 368
1. 3 Жилой комплекс на ЛЗ и мкр.Полярный				1 434
1. 4 Гидроузел				2 171
Выполнение графика (процентов)				
1.Этап				110,9
1. 1 Целлозный завод				40%
1. 2 Лесопильный завод				100%
1. 3 Жилой комплекс на ЛЗ и мкр.Полярный				70%
1. 4 Гидроузел				95%
Договор аренды лесного участка 14-146 от 19.12.2014 г.				
1.Заключение договора аренды (тыс.куб.метров)	-	-	-	364,08
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб.метров)	-	-	-	-
3. Применение понижающего коэффициента	0,5	0,5	0,5	0,5
Дата (число, месяц, год)				
Ввод объектов в эксплуатацию:				
С начала реализации проекта сдан в эксплуатацию:				
Лесопильный завод				2 квартал 2016 года.
Прочие объекты				Справка прилагается

" 20 " июля 2018 г

дата подписания отчета

Генеральный директор:



Дун Сяофэн

Исполнитель:

Экономист Т.А.Буцхрикидзе, тел. 8-914-465-83-21