

**Отчет об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов**

Федеральный округ: Дальневосточный федеральный округ				
Субъект РФ: Забайкальский край				
Инвестор: ООО "ЦПК "Полярная"				
Название проекта: "Создание лесопромышленного комплекса ООО "ЦПК "Полярная" в северо-восточных регионах "Забайкальского края"				
Отчетный период: 1 квартал 2019 г				
Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры	Отчетный квартал года		С начала реализации проекта, с нарастающим итогом	
	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ
Объем инвестиций (млн. руб.)				
1. Этап	-	-1 753	28 010,20	33 936
1. 1 Целлюлозный завод				28 852
1. 2 Лесопильный завод				1 372
1. 3 Жилой комплекс на ЛЗ и мкр.Полярный				1 466
1. 4 Гидроузел				2 246
Выполнение графика (процентов)				
1. Процент выполнения от проектной стоимости согласно концепции				121,2
1. 1 Целлюлозный завод				61%
1. 2 Лесопильный завод				100%
1. 3 Жилой комплекс на ЛЗ и мкр.Полярный				70%
1. 4 Гидроузел				95%
Договор аренды лесного участка 14-146 от 19.12.2014 г. Договор аренды 02-18 от 09.08.2018 г.				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)	-	-	-	868,38
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)	-	-	-	-
3. Применение понижающего коэффициента	0,5	0,5	0,5	0,5
Дата (число, месяц, год)				
Ввод объектов в эксплуатацию:			Справка прилагается	
С начала реализации проекта сдан в эксплуатацию:				
Лесопильный завод			2 квартал 2016 года.	
Прочие объекты			-	

" 20 " 04 2019 г.

дата подписания отчета

Генеральный директор:



*Handwritten signature in blue ink.*

Дун Сяофэн

Исполнитель:  
Экономист Т.А. Буцхрикидзе, тел. 8-914-465-83-21