

**Отчет о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта
в период с 01.01.2018 г. по 31.03.2018 г.**

Федеральный округ: Сибирский федеральный округ
 Субъект РФ: Забайкальский край
 Заявитель: ООО "ЦПК "Полярная"
 Название проекта: "Создание лесопромышленного комплекса ООО "ЦПК "Полярная" в северо-восточных регионах "Забайкальского края"
 Приказ Минпромторга РФ: от 17 октября 2012 года № 1508

№ п/п	Показатели	По проекту	По факту
1	Дата начала осуществления проекта	2009 г.	2014 г.
2	Дата завершения строительства (модернизации) объекта	2016 г.	2016 г.
3	Дата окончания срока окупаемости проекта (в соответствии с концепцией проекта)		2019 г.
4	Заключение Договоров аренды лесных участков, выделенный размер расчётной лесосеки (тыс.м.куб.)	2014г.- 364.1 тыс.м.куб. 2017 г. 1203.6 тыс.м.куб. Итого 1567.7 тыс.м.куб.	По договору №14-146 от 19.12.2014г. в аренду передан лесн.уч. S=218.234 тыс.га. с ежегодной нормой пользования 364.1 тыс.м.куб.
5	Фактический объём заготовленной древесины с начала 2018 г. (тыс.м.куб.)	-	-
6	Фактический объём заготовленной древесины за I квартал 2018 г (тыс.м.куб.)	-	-
7	Общий объём привлекаемых инвестиций для реализации инвестиционного проекта (млн.руб.). из них:	28 010,20	-
	собственные	28 010,20	
	заёмные		
8	Инвестиции привлечённые в инвестиционный проект с начала реализации (млн.руб.). из них:	28 010,20	28 729,00
	собственные	28 010,20	28 729,00
	заёмные		
9	Инвестиции привлечённые в проект за I квартал 2018 г. (млн.руб.). из них:		274,00
	собственные		274,00
	заёмные		
10	Выполнение календарного плана, нарастающим итогом с начала реализации проекта (%)	100,0	102,6
11	Внесения арендной платы арендодателем (аренда земли и лесов) (млн.руб.). с начала 2018 года (млн.руб.)		2,1 млн. руб.
12	Выполнение перед бюджетной системой Российской Федерации текущих обязательств с начала 2018 года (млн.руб.)		14,900

Генеральный директор
ООО "ЦПК Полярная"

Дун Сяофэн

Исполнитель:
Экономист Т.А. Буцуркидзе, тел. 8-914-465-83-21

