

Справка

о выполнении обязательств в ходе реализации инвестиционного проекта

В соответствии с требованиями, установленными подпунктом «е» пункта 19 Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года № 190, справкой о ходе реализации инвестиционного проекта от 20 июля 2018 года, представленной ООО «ЦПК «Полярная» (прилагается), учитывая, что пунктом 7 распоряжения Министерства промышленности и энергетики Забайкальского края от 19 марта 2012 года № 3/р установлены обязательства ООО «ЦПК «Полярная» по проектированию, строительству, вводу и модернизации объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры в срок до 2016 года в соответствии с Концепцией инвестиционного проекта и в связи с ранее выданным предписанием от 01 ноября 2016 года № 07/7666 об устранении отставаний от утвержденного графика реализации инвестиционного проекта, в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов **по состоянию на 30.09.2018 года** выполнены или находятся в стадии выполнения следующие обязательства.

1) общий объем инвестиционных вложений в инвестиционный проект составил 32 995 млн. руб., при плане в соответствии с концепцией проекта - 28 010,2 млн. руб., выполнение календарного плана нарастающим итогом составило 117,8 %; (свод по затратам на реализацию инвестиционного проекта прилагается);

2) заключен договор аренды от 19 декабря 2014 года № 14-146 на лесной участок в Могочинском лесничестве с объемом пользования 364,08 тыс. куб. м. в соответствии с утвержденным графиком. На арендованном участке оформлена во второй половине 2016 года аренда лесной дороги, протяженностью 94 км. В соответствии с договором аренды выдано положительное заключение по проекту освоения лесов № 48-16 от 10 июня 2016 года. До настоящего времени лесная декларация арендатором не подавалась, лесной участок не осваивается.

Заключен договор аренды от 9 августа 2018 года № 02-18 в Могочинском лесничестве с объемом пользования 504,3 тыс. куб. м. в соответствии с утвержденным графиком.

Льгота по арендной плате за аренду лесов:

1. согласно договору № 14-146 от 19.12.2014 г (площадь-364080 куб. м.)— с 2014 г. по 30.09.18 г. с учетом понижающего коэффициента (0,5) составила – 20,5 млн. руб., в том числе за 3 квартал 18 г. - 1,9 млн. руб., за 9 месяцев 2018 г. – 5,2 млн. руб. Лесной участок находится в Могочинском районе: Семиозерное участковое лесничество, Амазарское участковое лесничество.

2. по договору № 02-18 от 09.08.18 г. (площадь-536344 куб. м.) с учетом понижающего коэффициента (0,5) составила - 193,3 тыс. руб. Лесной участок находится в Могочинском районе: Могочинское участковое лесничество, Амазарском участковое лесничество.

3) налоговые отчисления с начала реализации проекта составили 339 996,9 тыс. рублей (справка об уплаченных налогах прилагается), в том числе:

- | | | |
|-----------------------|---|----------------------|
| 103 712,0 тыс. рублей | - | федеральный бюджет; |
| 193 817,8 тыс. рублей | - | региональный бюджет; |
| 42 466,1 тыс. рублей | - | местный бюджет. |

4) создание объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры в рамках инвестиционного проекта выполнены в следующем процентном соотношении в соответствии с календарным планом проекта (справка по объектам, введенным в эксплуатацию, прилагается):

- | | | |
|--|---|--------|
| - целлюлозный завод | - | 42%; |
| - лесопильный завод | - | 100%*; |
| - жилой комплекс на
лесопильном заводе
и мкр. Полярный | - | 70% |
| - гидроузел | - | 95%; |

5) количество вновь создаваемых рабочих мест 182 чел., в том числе:

- | | | |
|---------------|---|---------------------------|
| - 79 человек | - | иностранной рабочей силы; |
| - 103 человек | - | российских граждан. |

* разрешение на ввод объекта в эксплуатацию ранее направлялось