

Отчет об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов

Федеральный округ: Дальневосточный федеральный округ				
Субъект РФ: Забайкальский край				
Инвестор: ООО "ЦПК "Полярная"				
Название проекта: "Создание лесопромышленного комплекса ООО "ЦПК "Полярная" в северо-восточных регионах "Забайкальского края"				
Отчетный период: 4 квартал 2018 г				
Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры	Отчетный квартал года		С начала реализации проекта, с нарастающим итогом	
	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ
Объем инвестиций (млн. руб.)				
1.Этап	-	2 694	28 010,20	35 689
1. 1 Целлюлозный завод				30 605
1. 2 Лесопильный завод				1 372
1. 3 Жилой комплекс на ЛЗ и мкр.Полярный				1 466
1. 4 Гидроузел				2 246
Выполнение графика (процентов)				
1. Процент выполнения от проектной стоимости согласно концепции				127,4
1. 1 Целлюлозный завод				61 %
1. 2 Лесопильный завод				100%
1. 3 Жилой комплекс на ЛЗ и мкр.Полярный				70%
1. 4 Гидроузел				95%
	Договор аренды лесного участка 14-146 от 19.12.2014 г. Договор аренды 02-18 от 09.08.2018 г.			
1.Заклучение договора аренды (тыс.куб.метров)	-	-	-	868,38
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб.метров)	-	-	-	-
3. Применение понижающего коэффициента	0,5	0,5	0,5	0,5
Дата (число, месяц, год)				
Ввод объектов в эксплуатацию:				Справка прилагается
С начала реализации проекта сдан в эксплуатацию:				
Лесопильный завод				2 квартал 2016 года.
Прочие объекты				-

" 25 " 01 2019 г

дата подписания отчета

Генеральный директор:



Дун Сяофэн

Исполнитель:

Экономист Т.А.Буцхридзе, тел. 8-914-465-83-21

**Справка о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта
в области освоения лесов**

Наименование мероприятий	Фактически с начала реализации инвестиционного проекта, с нарастающим итогом
1. Вложение инвестиций (млн. рублей), в том числе: собственные: заемные:	35 689 35 689
2. Число созданных рабочих мест (человек)	По состоянию на 31.12.2018 г.: Всего постоянных - 176 чел. ИРС - 71 чел. (услов. пост. 19,5 %) РФ- 105 чел. (услов. пост. 80,5 %)
3. Заключение договоров аренды лесных участков (тыс.куб.метров.)	868,38
4. Внесение арендной платы (тыс. руб.), в том числе: с учетом понижающего коэффициента; без учета понижающего коэффициента.	62 774 24 227 38 547
5. Налоговые отчисления (тыс.рублей), в том числе: федеральный бюджет региональный бюджет местный бюджет	299 003 89 721 186 743 22 539
Объемы заготовки и переработки древесины: 1.Заготовка древесины (тыс.куб.метров) 2. Объем потребляемого сырья (тыс. куб. метров) 3. Объем и ассортимент выпускаемой продукции (в натуральном выражении) Установка взб-камеры и просмотр изображений с нее	- - - отсутствует

" 25 " 01 2019 г

дата подписания отчета

Генеральный директор



Дун Сяофэн

Исполнитель:

Экономист Т.А.Буцхридзе, тел. 8-914-465-83-21