

Утверждаю

Заместитель председателя Правительства  
Забайкальского края – министр экономического  
развития Забайкальского края

С.С.Новиченко

« 27 » февраля 2018 г.

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие моногорода Первомайский Забайкальского края»

### 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование программы	Комплексное развитие моногорода Первомайский	Срок начала и окончания программы	12.2016г. – 12.2025 г.
Куратор	С.С. Новиченко, заместитель председателя Правительства Забайкальского края – министр экономического развития Забайкальского края		
Руководитель программы	И.А. Номоконов, глава городского поселения «Первомайское»		
Исполнители, соисполнители программы	Исполнители: Администрация городского поселения «Первомайское» ООО «Первомайский механический завод» ООО «Первомайский маслосырзавод» ООО «Золото Дельмачик» ООО «ЗабГок-связь» АО «Русский Сурьяный центр» Соисполнители: Министерство экономического развития Забайкальского края Министерство территориального развития Забайкальского края Микрокредитная компания Фонд поддержки малого предпринимательства на территории городского поселения «Первомайское»		

### 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

**Цели программы**

1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:  
 - создания к концу 2018 года 0,831 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);  
 - привлечения к концу 2018 года 1939,01 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;  
 - улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».

2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников ОАО «ЗаГЭК» до 0 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года

Показатель	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год	
			2017	2018
1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.	основной	0	0,339	0,831
2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий	основной	-	4	4
3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн руб.	основной	0	1623,42	1939,01
4. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода	основной	0,0	0	0

**План достижения показателей программы**

Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)	Показатель	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год	
				2017	2018
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.	аналитический	0	0,339	0,831
	2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.	аналитический	0	0	0
	3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.	аналитический	0	0	0
	4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.	аналитический	0	0	0
	5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.	аналитический	0	1623,42	1939,01
	6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб.	аналитический	0	1611	1897
	7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн. руб.	аналитический	0	0	0
	8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн. руб.	аналитический	0	0	0
	9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн. руб.	аналитический	0	0	0

## Результаты программы

1. Области «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»:
    - Ремонт центральной улицы моногорода, с установкой наружного освещения 1400 м (установка железобетонных опор в количестве 30 шт. и 44 светодиодных светильника).
  2. Области «Развитие городской среды и благоустройство»:

Реализованы мероприятия программы повышения качества городской среды:

    - **Благоустройство площади В.И. Ленина:**
      - а) Установка металлического декоративного ограждения (536,32 м);
      - б) Установка светильников и декоративных фонарей в количестве 20 шт.;
      - в) Установка деревянных скамеек на металлическом каркасе в количестве 20 шт.;
      - г) Установка металлических урн в количестве 20 шт.
      - д) Ремонт асфальтобетонного покрытия площади им. В.И. Ленина
      - е) Косметический ремонт стелы памятника им. В.И. Ленина
    - **Обустройство открытого рынка (Ул. Строительная, д. 5):**
      - а) Устройство асфальтобетонного основания площадки - 278,44 м<sup>3</sup>;
      - б) Установка металлического решетчатого забора - 103,8 м<sup>2</sup>;
      - в) Установка торговых павильонов 3900х2300(н);
      - г) Установка декоративной входной арки.
    - **Устройство культурно-развлекательной площадки в районе Дома Культуры:**
      - а) Устройство плиточного покрытия тротуаров - 220,96 м<sup>2</sup>;
      - б) Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием - 726,84 м<sup>3</sup>;
      - в) Устройство газонов - 1883,63 м<sup>3</sup>;
      - г) Устройство покрытия универсальной спортивной площадки, для размещения оборудования для воркаута 225,11 м<sup>2</sup>;
      - д) Устройство дорожки для катания на роликах с асфальтобетонным покрытием - 248,67 м<sup>2</sup>;
      - е) Устройство танцплощадки с асфальтобетонным покрытием - 706,86 м<sup>2</sup>;
      - ж) Устройство шебеночной площадки для пикника - 439,1 м<sup>2</sup>;
      - з) Устройство ограждения по периметру территории - 308,4 м<sup>2</sup>;
      - и) Устройство цветников - 296,42 м<sup>2</sup>;
      - к) Устройство ограждений цветников - 294,76 12 м.п.
    - **Благоустройство детской площадки в районе магазина «Читинска», с тренажерной площадкой под открытым небом:**
      - а) Планировка площадей - 650 м<sup>2</sup>;
      - б) Установка детского игрового комплекса - 1 шт.;
      - в) Установка качели на металлических стойках - 2 шт.;
      - г) Установка дивана садово-паркового на ж/б ножках - 3 шт.;
      - д) Установка игровой установки с баскетбольным щитом - 1 шт.;
      - е) Установка качалки-балансира средней - 1 шт.;
      - ж) Установка манежа с одним входом (для детей с ограниченными возможностями) - 1 шт.;
      - з) Установка песочницы с крышкой - 1 шт.;
      - и) Установка урны металлической - 3 шт.
- «**Читай и меняйся**» социальный проект направленный на то, чтобы «**вдохнуть новую жизнь**» в уже прочитанные книги: по результатам акции будет принято и передано не менее 20 книг.

3. В области «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»:  
В течение 2018 г. бюджет подготовлена и направлена заявка на создание территории опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) на территории городского поселения «Первомайское» Забайкальского края. Реализуются инвестиционные проекты резидентов ТОСЭР в таких сферах деятельности, как обработка металлических изделий, добыча руд и песков драгоценных металлов.
4. В области «Повышение эффективности муниципального управления»:  
Внедрено проектное управление в работу ОМСУ моногорода Первомайский, в том числе в части работы по привлечению инвестиций.
5. В области развития малого и среднего предпринимательства:  
В рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой на территории городского поселения «Первомайское» бюджет оказана финансовая поддержка субъектам МСП: 2017 г.: 1 субъект МСП на сумму 2 041,17 тыс. руб.  
Разработка Бизнес-навигатора МСП, запуск которого будет способствовать росту малого и среднего бизнеса в моногороде.  
Бюджет оказана кредитная поддержка Микрокредитной компанией Фонд поддержки малого предпринимательства на территории городского поселения «Первомайское», в объеме не менее 84 займов.  
Реализуются проекты, отобранные для осуществления льготного финансирования.
6. В области «Развитие физической культуры и спорта»:  
В 2018 году проведен краевой фестиваль эстрадной песни, в котором приняли участие 15 коллективов;  
Построена детская игровая спортивная площадка для детей с ограниченными возможностями;  
Проведен текущий ремонт 2000 м<sup>2</sup> фасада Дома Культуры;  
Организована работа с детьми и подростками по общей физической подготовке специалистами с педагогическим физкультурным образованием. Занято 20 детей и 3 специалиста по физической подготовке.

<p><b>Описание модели функционирования результатов программы</b></p>	<p>Присвоение моногороду статуса территории опережающего социально-экономического развития ввиду предоставления резидентам ТОСЭР льгот по уплате налогов и иных обязательных платежей, а также использование средств государственных программ, бюджетов всех уровней, институтов развития, внебюджетных источников для снятия инфраструктурных ограничений для реализации новых инвестиционных проектов позволит создать необходимые условия для привлечения инвесторов, реализации ими инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест. Резидентами моногорода планируют стать 2 компании: ООО «Золото Дельмачик» и АС «Русский Сурьмяной Центр». Их планируемый суммарный объем инвестиций составит порядка 2,3 млрд. рублей.</p> <p>В настоящий момент особенности инженерной инфраструктуры позволяют различным резидентам реализовывать инвестиционные проекты на территории моногорода Первомайский без значительных финансовых вложений. В моногороде существует возможность подключения к объектам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения практически в любом месте поселения.</p> <p>Ряд потенциальных резидентов активно используют инфраструктурные возможности городского поселения. Планируют увеличение объемов производства товаров, работ и услуг и возможность увеличения количества новых рабочих мест.</p> <p>Реализация мероприятий в рамках взаимодействия с отдельными федеральными органами исполнительной власти с целью приоритизации оказания помощи и поддержки моногороду, в том числе в области здравоохранения, образования, качества дорог, поддержки промышленности, позволят решить насущные проблемы моногорода.</p> <p>Улучшение качества городской среды повысит привлекательность моногорода как территории для ведения бизнеса, учебы и проживания, позволит повысить вовлеченность горожан в решение вопросов развития моногорода.</p>
--	--

### 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
<b>Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»</b>						
1	Поддача заявки на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории городского поселения «Первомайское» Забайкальского края.	Мероприятие	04.2018 - 11.2018	Подготовлена и направлена заявка на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории городского поселения «Первомайское» Забайкальского края в Министерстве экономического развития Российской Федерации	Министерство экономического развития Забайкальского края С.С.Новиченко	Глава городского поселения «Первомайское» И.А. Номоков
<b>Направление «Повышение эффективности муниципального управления»</b>						
2	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ городского поселения «Первомайское»	Проект	07.2017 - 06.2018	Сформирован управляющий совет и Проектный офис, разработано и внедрено положение по проектному управлению, разработаны и утверждены регламенты проектной деятельности	Администрация городского поселения «Первомайское» И.А. Номоков	Экономист администрации городского поселения «Первомайское» В.Н. Локотязева
<b>Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»</b>						
3.1	Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки в области качества дорог, в области развития коммунальной инфраструктуры	мероприятие	02.2017-11.2017	Направлена заявка на финансирование в вышестоящий бюджет	Администрация городского поселения «Первомайское»	Глава городского поселения «Первомайское» И.А. Номоков

## Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

4								
4.1	Обустройство открытого рынка (ул. Строительная, д. 5)	проект	05.2017 - 03.2018	Установлено металлическое ограждение, возведены торговые павильоны, а также установлена декоративная входная арка	Администрация городского поселения «Первомайское» И.А. Номоконов	Глава городского поселения «Первомайское» И.А. Номоконов		
4.2	Благоустройство площади В. И. Ленина	проект	05.2017 - 11.2017	Возведено декоративное металлическое ограждение по периметру. Установлены скамьи и урны. Установлены элементы освещения, выполнено частично асфальтирование. Косметический ремонт стелы памятника им. В.И. Ленина	Администрация городского поселения «Первомайское» И.А. Номоконов	Глава городского поселения «Первомайское» И.А. Номоконов		
4.3	Устройство культурно-развлекательной площадки в районе Дома Культуры		04.2018 - 11.2019	Установлены детские игровые комплексы, площадки для катания на роликах, беседки, скамьи, арки, перголы, элементы освещения. Возведено декоративное металлическое ограждение, танцевальная площадка.	Администрация городского поселения «Первомайское» И.А. Номоконов	Глава городского поселения «Первомайское» И.А. Номоконов		
4.4	Благоустройство детской площадки в районе магазина «Читинка», с тренажерной площадкой под открытым небом	проект	05.2017 - 12.2017	Установлены детские игровые комплексы, беседки, скамьи. Установлены элементы освещения. Информационный стенд.	Администрация городского поселения «Первомайское» в И.А. Номоконов	Глава городского поселения «Первомайское» И.А. Номоконов		
4.3	«Читай и меняйся» социальный проект, направленный на, то чтобы «вдохнуть новую жизнь» в уже прочитанные книги	мероприятие	01.2018 - 03.2018	На базе центральной библиотеки, Дома	Администрация городского поселения	Специалист социально		



					Культуры и администрации г.п. «Первомайское» организована «полка книголоба». В ходе акции прежние владельцы книги, которые хотят поделиться знаниям и информацией, изложенной в книге, могут выставить ее на «полку книголоба», для того чтобы все желающие могли взять ее прочитать и по желанию оставить у себя.	«Первомайское» И.А. Номоконов	работе Радионова Н.И.
<b>Направление «Развитие здравоохранения»</b>							
5		Министерство здравоохранения Забайкальского края С.О. Давыдов	Глава городского поселения «Первомайское» А. Номоконов				
5.1	Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи для ГУЗ «КБ №3»	Мероприятие	03.2017 – 12.2017 г.	Приобретен автомобиль в количестве 1 ед.			
<b>Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»</b>							
6		Министерство территориального развития Забайкальского края В.И. Паздников	Глава городского поселения «Первомайское» И.А. Номоконов				
6.1	Ремонтные работы технического трубопровода, экранных труб «холодных котла №3 на ТЭЦ	пожарно-замена воронки»	мероприятие	08.2017-12.2017	Выполнен ремонт экрана топки, переходного газохода и конвективной шахты из гладких труб с сваренной полосой или из плавниковых труб, а также ремонт пожарно-технического трубопровода ТЭЦ.		
6.2	Ремонтные работы кольцевого водовода	мероприятие	08.2017-12.2017	Произведена замена 155 м трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	Министерство территориального развития Забайкальского края В.И. Паздников	Глава городского поселения «Первомайское» И.А. Номоконов	
7	<b>Направление «Развитие образования»</b>						

7.1								
<b>Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»</b>								
8								
8.1	Капитальный ремонт дорог городского поселения «Первомайское» (ул. Чехова, Березовый проезд, Ленина, Пролетарская, Пожарная)	проект	06.2017-12.2018	Произведен ремонт 3429 м2 асфальтобетонного покрытия улиц. Также выполнен ремонт тротуара пр ул. Пролетарская – 4342 м <sup>2</sup> Произведен ямочный ремонт.	Министерство территориального развития Забайкальского края В.И. Паздников	Глава городского поселения «Первомайское» И.А. Номокон		
8.2	Ремонт центральной улицы моногорода (ул. Мира и ул. Калинина)	проект	10.2017-12.2017	Выполнен ремонт наружного освещения 1400 м (установка железобетонных опор в количестве 30 шт. и 44 светодиодных светильника)	Администрация городского поселения «Первомайское» И.А. Номокон	Глава городского поселения «Первомайское» И.А. Номокон		
<b>Направление «Развитие промышленности»</b>								
9								
9.1	Инвестиционный проект «Развитие ООО «Первомайский механический завод»	проект	03.2017-12.2021	Приобретен в собственность комплекс движимого и недвижимого имущества для дальнейшей модернизации и расширения производства. Созданы новые рабочие места. Объем инвестиций – 36 млн. руб. Количество новых рабочих мест не менее 20.	ООО «Первомайский механический завод» Федоров В.Г., генеральный директор	ООО «Первомайский механический завод» Федоров В.Г., генеральный директор		
9.2	Инвестиционный проект «Создание инфраструктуры предприятия по добыче и переработке окисленных руд» ООО «Золото Дельмачик»	проект	01.2016-12.2017	Будут созданы новые рабочие места в количестве 22 единицы за 2016-2017 гг. Количество привлеченных инвестиций 1,4 млрд. руб.	ООО «Золото Дельмачик» Васильюк П.А., генеральный директор	ООО «Золото Дельмачик» Васильюк П.А., генеральный директор		
9.3	Инвестиционный проект «Развитие ООО «ЗабГок-связь»	проект	12.2017-09.2021	Реализованы дополнительные возможности новой АТС.	ООО «ЗабГок-связь» Асламов А.А.,	ООО «ЗабГок-связь» Асламов А.А.,		

					Увеличено количества новых клиентов-пользователей услуг высокоскоростного Интернета. Созданы дополнительные рабочие места – 20 единиц. Объем инвестиций - 55,65млн. руб.	генеральный директор	генеральный директор
9.4	Инвестиционный проект «Реконструкция производственных мощностей «Первомайского маслосырзавода»	проект	10.2017-12.2018	Организовано производство молочной продукции. Количество новых рабочих мест – 40 ед. Объем инвестиций – 55млн. руб.	ООО «Первомайский маслосырзавод» Адосик М.Г., учредитель	ООО «Первомайский маслосырзавод» Адосик М.Г., учредитель	
9.5	Инвестиционный проект «Строительство горно-обогатительного комбината для обогащения золотосодержащих и сурьмяных руд Булыкта-Солонцовской перспективной породы»	проект	10.2017-12.2023	Построена опытная обогатительная фабрика по переработке золотосодержащих и сурьмяных руд. Впоследствии – строительство ГОКа, годовой производительностью до 360 тыс. тонн. Количество новых рабочих мест – 150 ед. Объем инвестиций – 950 млн. руб.	АО «Русский Сурьмяной Центр» Лебедева Н.В. финансовый директор	АО «Русский Сурьмяной Центр» Лебедева Н.В. финансовый директор	
10	<b>Направление «Развитие туризма»</b>						
10.1							
11	<b>Направление «Развитие физической культуры и спорта»</b>						
11.1	Проведение краевого эстрадной песни	фестивали	мероприятия	08.2017-10.2018	Проведен краевой фестиваль эстрадной песни. Приняли участие 15	Министерство культуры Забайкальского края Михайлова	Художественный руководитель Дома Культуры Торопщина

					коллективов из различных районов Забайкальского края и других регионов РФ. Количество зрителей – 450 человек. Объем инвестиций – 80 т.р.	Е.В.	
11.2	Строительство детской игровой спортивной площадки для детей с ограниченными возможностями	проект	03.2018-08.2020		Построена детская игровая спортивная площадка для детей с ограниченными возможностями	Специалист по социальной работе Радионова Н.И.	Глава городского поселения «Первомайское» Номоконов И.А.
11.3.	Текущий ремонт фасада Дома Культуры	проект	11.2017-10.2018		Произведен ремонт 2000 м <sup>2</sup> фасада. Объем инвестиций – 150 т.р.	Директор МБУ БИКСДК «Первомайский» Петряев С.Е.	Глава городского поселения «Первомайское» Номоконов И.А.
11.4	Организация работы с детьми и подростками по общей физической подготовке педагогическим и физкультурным образованьем	мероприятие	09.2017-01.2018		Организованы дополнительные занятия тремя специалистами с детьми и подростками.	Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края Радченко М.П.	Директор МБУ БИКСДК «Первомайский» Петряев С.Е.
<b>Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»</b>							
12							
<b>Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»</b>							
13							
13.1	Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства	проект	02.2017-04.2019		Внедрены успешные практики и утверждены соответствующими документами.	Министерство экономического развития Забайкальского края С.С.Новиченко	Глава городского поселения «Первомайское» И.А. Номоконов
13.2	Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и	проект	02.2017-04.2019		Внедрены успешные практики и утверждены соответствующими документами.	Министерство экономического развития Забайкальского края С.С.Новиченко	Глава городского поселения «Первомайское» И.А. Номоконов

	Муниципальных услуг							
13.3	Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования	проект	02.2017 04.2019	Внедрены успешные практики и утверждены соответствующими документами.	Министерство экономического развития Республики Забайкальского край С.С.Новиченко	Глава городского поселения «Первомайское» И.А. Номоконов		
13.4	Разработка и закупка бизнес-навигатора для субъектов МСП	Проект	02.2017- 12.2018	Запущен интернет-портал для субъектов МСП. Предпринимательское сообщество проинформировано о созданном ресурсе.	Администрация городского поселения «Первомайское» И.А. Номоконов	Программист администрации городского поселения «Первомайское» Д.А.Толстоногов		
14	<b>Направление «Экологическое развитие»</b>							
14.1								

**4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ**

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1	<b>Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»</b>			
	Подача заявки на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории городского поселения «Первомайское» Забайкальского края.	Подготовка заявки и обосновывающих материалов	Контрольная точка	22.04.2018
		Предоставление заявки и обосновывающих материалов в Министерство экономического развития Забайкальского края	Контрольная точка	26.06.2018

		Направление заявки на создание ТОСЭР в Министерство экономического развития Российской Федерации	Контрольная точка	19.09.2018
		Завершение проекта	Этап	29.11.2018
<b>Направление «Повышение эффективности муниципального управления»</b>				
2				
		Сформирован Управляющий комитет и Проектный офис	Контрольная точка	31.07.2017
		Разработано и внедрено положение по проектному управлению	Контрольная точка	30.09.2017
2.1	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ городского поселения «Первомайское»	Разработаны и утверждены регламенты проектной деятельности	Контрольная точка	05.04.2018
		Завершение проекта	Этап	30.06.2018
<b>Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»</b>				
3				
		Составление перечня мероприятий, планируемых к выполнению	Контрольная точка	02.02.2017
3.1	Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки в области качества дорог, в области развития коммунальной инфраструктуры	Подготовка документации (ПСД, локально-сметные расчеты и т.д.) для обоснования суммы финансирования	Контрольная точка	01.03.2017
		Направление заявок на финансирование в вышестоящий бюджет	Контрольная точка	01.11.2017
<b>Направление «Развитие городской среды и благоустройство»</b>				
4				
		Проверка наличия проектной документации	Контрольная точка	04.05.2017
4.1	Обустройство открытого рынка (ул. Строительная, д. 5)	Контроль начала хода работ	Контрольная точка	21.07.2017

		Проверка хода работ	Контрольная точка	31.08.2017
		Проверка завершения работ	Контрольная точка	03.11.2017
		Завершение проекта	Этап	05.03.2018
		Проверка наличия проектной документации	Контрольная точка	04.05.2017
		Контроль начала хода работ	Контрольная точка	21.07.2017
		Проверка хода работ	Контрольная точка	31.08.2017
		Проверка завершения работ	Контрольная точка	03.11.2017
4.2	Благоустройство площади В. И. Ленина	Подготовка необходимой документации (ПСД, локально-сметные расчеты и т.д.) для обоснования суммы финансирования	Контрольная точка	23.04.2018
		Направление заявки на финансирование в вышестоящие бюджеты	Контрольная точка	23.07.2018
4.3	Устройство культурно-развлекательной площадки в районе Дома Культуры	Выполнение кадастровых работ по образованию и постановке на кадастровый учет земельного участка	Контрольная точка	29.10.2018
		Проведение конкурсных процедур. Определение подрядчика и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Контрольная точка	25.03.2019
		Выполнение работ. Завершение проекта.	Этап	28.11.2019
		Проверка наличия проектной документации	Контрольная точка	04.05.2017
		Контроль начала хода работ	Контрольная точка	21.07.2017
4.4	Благоустройство детской площадки в районе магазина «Читинка», с тренажерной площадкой под открытым небом	Проверка хода работ	Контрольная точка	31.08.2017
		Проверка завершения работ	Контрольная точка	03.11.2017





	Автомобиль приобретен и передан медучреждению	контрольная точка	25.12.2017
6	<b>Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»</b>		
6.1	Ремонтные работы пожарно-технического трубопровода, замена экранных труб «холодных воронки» котла №3 на ТЭЦ	Подготовка сметной документации	Контрольная точка
		Определение подрядчика для выполнения ремонтных работ, заключение контракта	Контрольная точка
		Ремонтные работы	контрольная точка
		Завершение мероприятий	Этап
		Подготовка сметной документации	Контрольная точка
6.2.	Ремонтные работы кольцевого водовода	Определение подрядчика для выполнения ремонтных работ, заключение контракта	Контрольная точка
		Ремонтные работы	Контрольная точка
		Завершение мероприятия	Этап
7	<b>Направление «Развитие образования»</b>		
7.1			
8	<b>Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»</b>		
8.1	Капитальный ремонт дорог городского поселения «Первомайское» (ул. Чехова, Березовый проезд, Ленина, Пролетарская, Пожарная)	Определение перечня автомобильных дорог	контрольная точка
		Направление заявки на финансирование	Контрольная точка
		Определение подрядчика для выполнения ремонтных работ	Контрольная точка
		Ремонтные работы выполнены	Этап

8.2	Ремонт центральной улицы моногорода (ул. Мира, ул. Калинин)	Подготовка документации и проведение конкурсных процедур	Контрольная точка	16.11.2017
		Заключен контракт на ремонт центральной улицы Работы выполнены	Контрольная точка Этап	20.11.2017 25.12.2017
<b>Направление «Развитие промышленности»</b>				
9	Инвестиционный проект «Развитие ООО «Первомайский механический завод».	Включение инвестиционного проекта в программу «Комплексное развитие моногорода Первомайский Забайкальского края»	Контрольная точка	01.03.2017
		Приобретение движимого и недвижимого имущества в собственность	Контрольная точка	01.07.2018
		Модернизация (закрытое водоснабжение, индукционные плавильные печи, металлообрабатывающее оборудование)	Контрольная точка	31.10.2018
		Энергоаудит, мероприятия по снижению энергозатрат	Контрольная точка	01.12.2018
		Выход на запланированную мощность, завершение проекта	этап	01.12.2021
		Разработка рабочего проекта Строительство вахтового поселка Завершение проекта	Контрольная точка Контрольная точка этап	26.11.2016 31.12.2017 31.12.2017
9.3	Инвестиционный проект «Развитие			

ООО «ЗаГТок-связь»	Разработка графика развития инфраструктуры телефонной связи и развитие Интернет-технологии по Волоконно-оптическим линиям связи	Контрольная точка	20.12.2017
	Приобретение в собственность недвижимого имущества - Административное здание (АТС)	Контрольная точка	15.12.2017
	Строительство оптики в городской части п.Первомайский	этап	25.12.2018
	Модернизация существующей сети Интернет и связи	Контрольная точка	31.08.2018
	Строительство магистральной оптико-волоконной линии связи	этап	30.11.2020
	Приобретение в собственность недвижимого имущества	Контрольная точка	30.11.2020
	Создание дилерских услуг по ремонту и обслуживанию автомобильного транспорта	Контрольная точка	31.10.2019
	Разработка проекта "Безопасный город"	этап	31.10.2020
	Завершение проекта. Выход на проектную мощность	этап	01.09.2021
	Инвестиционный проект «Реконструкция производственных мощностей «Первомайского маслосырзавода»	Замена оборудования, установка упаковочной линии, линии производства пастиризации молока и приборного парка контроля входного сырья	Контрольная точка

	Выход предприятия на проектную мощность	Этап	20.12.2018
9.5 Инвестиционный проект «Строительство горно-обогатительного комбината для обогащения золотосодержащих и сурьмяных руд Булыкта-Солонцовоой перспективной породы»	Геологоразведочные работы, Опытно-промышленная разработка	Контрольная точка	30.06.2019
	Закупка оборудования для опытной фабрики	Контрольная точка	31.05.2018
	Строительство опытной флотационной фабрики	Контрольная точка	30.06.2018
	Представление ТЭО постоянных кондиций в госэкспертизу	Контрольная точка	30.06.2019
	Представление технологического проекта освоения месторождения	Контрольная точка	31.12.2020
	Строительство ГОКа, включая обогатительную фабрику для обогащения золотосодержащих и сурьмяных руд	Контрольная точка	30.06.2022
	Закупка оборудования для ГОКа	Контрольная точка	31.12.2021
	Монтаж оборудования для ГОКа	Контрольная точка	30.06.2022
	Запуск первой очереди ГОКа	Контрольная точка	30.06.2022
	Выход ГОКа на проектную мощность в 360 тыс. т/год	этап	01.02.2023
Проектирование фабрики по получению трехоксида сурьмы	этап	31.12.2022	

		Строительство фабрики по получению трехокси сурымы	этап	30.12.2023
		Запуск фабрики по производству трехокси сурымы	этап	31.12.2023
<b>Направление «Развитие туризма»</b>				
10				
10.1				
<b>Направление «Развитие физической культуры и спорта»</b>				
11				
11.1	Проведение краевого фестиваля эстрадной песни	<p>Подача заявки в Министерство культуры Забайкальского края</p> <p>Разработка плана мероприятия, разработка сценария, определение даты проведения фестиваля. Составление списка участников</p> <p>Определение источника финансирования, составление сметной документации</p> <p>Проведение фестиваля</p>	<p>Контрольная точка</p> <p>этап</p> <p>Контрольная точка</p> <p>этап</p>	<p>03.08.2017</p> <p>18.07.2018</p> <p>25.09.2018</p> <p>27.10.2018</p>
11.2	Строительство детской игровой спортивной площадки для детей с ограниченными возможностями	<p>Проведение консультационной работы с родителями детей с ограниченными возможностями, с целью выявления потребности в конкретных спортивных игровых формах</p> <p>Выбор земельного участка для установки детской игровой спортивной площадки</p> <p>Разработка проектно - сметной документации</p> <p>Поиск инвесторов для реализации проекта</p>	<p>Контрольная точка</p> <p>Контрольная точка</p> <p>Контрольная точка</p> <p>Контрольная точка</p>	<p>14.03.2018</p> <p>26.07.2018</p> <p>26.11.2018</p> <p>17.07.2019</p>

		Проведение торгов	Контрольная точка	20.11.2019
		Заключение контракта на выполнение работ	Контрольная точка	25.12.2019
		Проект реализован	этап	20.08.2020
		Составление сметной документации	Контрольная точка	30.11.2017
11.3	Текущий ремонт фасада Дома Культуры	Подача заявки в Министерство культуры Забайкальского края	Контрольная точка	15.12.2017
		Выбор подрядчика и заключение контракта	Контрольная точка	24.07.2018
		Проект реализован	этап	05.10.2018
		Обсуждение организации работы с детьми, с педагогами, с работниками спортивного комплекса и родителями для выявления потребности.	Контрольная точка	27.09.2017
11.4	Организация работы с детьми и подростками по общей физической подготовке специалистами с педагогическим и физкультурным образованием	Определение круга лиц и их специализации для проведения занятий	Контрольная точка	27.10.2017
		Подача заявки в Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края на оплату труда привлеченных специалистов для проведения занятий	Контрольная точка	27.11.2017
		Запуск мероприятия	этап	15.01.2018
12	<b>Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»</b>			
12.1				
13	<b>Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»</b>			
13.1	Принятие комплекса нормативных актов,			

<p>устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства</p>	<p>Направление обращения в Министерство экономического развития Забайкальского края о присоединении моногорода Первомайский к процессу внедрения лучших муниципальных практик</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>01.02. 2017</p>
<p>13.2 Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг</p>	<p>Формирование экспертной группы по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>01.07. 2017</p>
	<p>Утверждение соответствующих регламентов</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>20.03.2019</p>
	<p>Завершение проекта</p>	<p>этап</p>	<p>16.04.2019</p>
	<p>Утверждение соответствующих регламентов</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>20.03.2019</p>
	<p>Завершение проекта</p>	<p>этап</p>	<p>16.04.2019</p>
<p>13.3 Создание общественного совета по улучшению</p>			

	инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования	<p>Направление обращения в Министерство экономического развития Забайкальского края о присоединении моногорода Первомайский к процессу внедрения лучших муниципальных практик</p> <p>Формирование экспертной группы по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства</p> <p>Формирование дорожной карты</p> <p>Утверждение соответствующих регламентов</p> <p>Завершение проекта</p>	<p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p> <p>этап</p>	<p>01.02.2017</p> <p>01.07.2017</p> <p>20.01.2018</p> <p>20.03.2019</p> <p>16.04.2019</p>
13.4	Разработка и запуск бизнес-навигатора МСП	<p>Разработка и первичное наполнение Бизнес-навигатора МСП</p> <p>Ввод Бизнес-навигатора МСП в опытную эксплуатацию</p> <p>Тестирование Бизнес-навигатора МСП</p> <p>Запуск бизнес-навигатора МСП</p> <p>Завершение проекта</p>	<p>контрольная точка</p> <p>Контрольная точка</p> <p>контрольная точка</p> <p>Контрольная точка</p> <p>Этап</p>	<p>25.12.2017</p> <p>24.02.2018</p> <p>31.10.2018</p> <p>25.12.2018</p> <p>15.12.2018</p>
14	<b>Направление «Экологическое развитие»</b>			
14.1				



## 5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации		Всего, млн руб.
		2017	2018	
1	<b>Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»</b>			
1.1	Подача заявки на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории городского поселения «Первомайское» Забайкальского края.			
2	<b>Направление «Повышение эффективности муниципального управления»</b>			
2.1	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ городского поселения «Первомайское»			
3	<b>Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»</b>			
3.1				
4	<b>Направление «Развитие городской среды и благоустройство»</b>			
4.1	Обустройство (ул. Строительная, д. 5) открытого рынка	1	0	1
4.2	Благоустройство площади В. И. Ленина	3,426	0	3,426
4.3	Устройство культурно-развлекательной площадки в районе Дома Культуры	0	0	0
4.4	Благоустройство детской площадки в районе магазина «Читинка», с тренажерной площадкой под открытым небом	0,57	0	0,57
4.5	«Читай и меняйся» социальный проект направленный на то, чтобы «вдохнуть новую жизнь» в уже прочитанные книги	0	0	0
5	<b>Направление «Развитие здравоохранения»</b>			
5.1	Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для ГУЗ «КБ №3»			

6	<b>Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»</b>						
6.1	Ремонтные работы пожарно-технического трубопровода, замена экранных труб «Холодных воронки» котла №3 на ТЭЦ	5,786		5,786			
6.2	Ремонтные работы кольцевого водовода	0,520		0,520			
7	<b>Направление «Развитие образования»</b>						
7.1							
8	<b>Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»</b>						
8.1	Капитальный ремонт дорог городского поселения «Первомайское» (ул. Чехова, Березовый проезд, Ленина, Пролетарская, Пожарная)	0	29,1	29,1			
8.2	Ремонт центральной улицы моногорода (ул. Калинина, ул. Мира)	1,375	0	1,375			
9	<b>Направление «Развитие промышленности»</b>						
9.1	Инвестиционный проект «Развитие ООО «Первомайский механический завод».	36	0	36			
9.2	Инвестиционный проект «Создание инфраструктуры предприятия по добыче и переработке окисленных руд» ООО «Золото Дельмачик»	1367	0	1367			
9.3	Инвестиционный проект «Строительство горно-обогатительного комбината для обогащения золотосодержащих и сурьмяных руд Булыкта-Солонцовоой перспективной породы»	200	283	483			
9.4	Инвестиционный проект ООО «ЗабГок-связь»	3	3	6			
9.5	Инвестиционный проект «Реконструкция производственных мощностей «Первомайского маслозавода»	5	0	5			
10	<b>Направление «Развитие туризма»</b>						
11	<b>Направление «Развитие физической культуры и спорта»</b>						
11.1	Проведение краевого фестиваля эстрадной песни		0,08	0,08			

11.2	Строительство детской игровой спортивной площадки для детей с ограниченными возможностями			
11.3	Текущий ремонт фасада Дома Культуры		0,15	0,15
11.4	Организация работы с детьми и подростками по общей физической подготовке специалистами с педагогическим и физкультурным образованием			
12	<b>Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»</b>			
13	<b>Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»</b>			
13.1	Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства;			
13.2	Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг			
13.3	Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования			
13.5	Разработка и запуск бизнес-навигатора для субъектов МСП			
14	<b>Направление «Экологическое развитие»</b>			
ИТОГО		1623,68	315,33	1939,01

## 6. СОЗДАВАЕМЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	2017		2018		Всего
		врем	пост	врем	пост	
1	<b>Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»</b>					
1.1	Подача заявки на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории городского поселения «Первомайское» Забайкальского края.					
2	<b>Направление «Повышение эффективности муниципального управления»</b>					
2.1	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ городского поселения «Первомайское»					
3	<b>Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»</b>					
3.1	Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки в области здравоохранения, образования, качества дорог.					
4	<b>Направление «Развитие городской среды и благоустройство»</b>					
4.1	Обустройство открытого рынка (ул. Строительная, д. 5)					
4.2	Благоустройство площади В. И. Ленина					
4.3	Устройство культурно-развлекательной площади в районе Дома Культуры					
4.4	Благоустройство детской площадки в районе магазина «Читинка», с тренажерной площадкой под открытым небом					
4.5	«Читай и меняйся» социальный проект направленный на то, чтобы «вдохнуть новую жизнь» в уже прочитанные книги					
5	<b>Направление «Развитие здравоохранения»</b>					
5.1	Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для ГУЗ «КБ №3»					
6	<b>Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»</b>					
6.1	Ремонтные работы пожарно-технического трубопровода, замена экранных труб «колпадных воронок» котла №3 на ТЭЦ					
6.2	Ремонтные работы кольцевого водовода					
7	<b>Направление «Развитие образования»</b>					
7.1						
8	<b>Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»</b>					
8.1	Капитальный ремонт дорог городского поселения «Первомайское» (ул. Чекова, Березовый проезд, Ленина, Пролетарская, Пожарная)					
8.2	Ремонт центральной улицы моногорода (ул. Капнина, ул. Мира)					
9	<b>Направление «Развитие промышленности»</b>					
9.1	Инвестиционный проект «Развитие ООО «Первомайский механический завод».	10		10		20

9.2	Инвестиционный проект «Создание инфраструктуры предприятия по добыче и переработке окисленных руд» ООО «Золото Дельмачик»	22		0	22
9.3	Инвестиционный проект «Строительство горно-обогатительного комбината для обогащения золотосодержащих и сурьмяных руд Вулкякта-Солонцово перспективной породы»	10		50	60
9.4	Инвестиционный проект «Развитие ООО «ЗабГок-связь»	10		10	20
9.5	Инвестиционный проект «Реконструкция производственных мощностей «Первомайского маслоцехзавода»	16		24	40
10	<b>Направление «Развитие туризма»</b>				
11	<b>Направление «Развитие физической культуры и спорта»</b>				
11.1	Проведение краевого фестиваля эстрадной песни				
11.2	Строительство детской игровой спортивной площадки для детей с ограниченными возможностями				
11.3	Текущий ремонт фасада Дома Культуры				
11.4	Организация работы с детьми и подростками по общей физической подготовке специалистами с педагогическим и физкультурным образованием				
12	<b>Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»</b>				
13	<b>Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»</b>				
13.1	Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства.				
13.2	Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг				
13.3	Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования				
13.4	Разработка и закупка бизнес-навигатора для субъектов МСП				
14	<b>Направление «Экологическое развитие»</b>				
15	Бюджетные места	40		40	80
16	За счет МСП и самозанятости	7		7	14
<b>ИТОГО</b>		<b>47</b>	<b>68</b>	<b>47</b>	<b>256</b>

## 7. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

<p><b>Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальной программой (в т.ч. районными)</b></p>	<p>План действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году (утвержден Правительством Российской Федерации) марта 2016 года);</p> <p>Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (утверждены Правительством Российской Федерации 14 мая 2015 года);</p> <p>Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 года №467-р);</p> <p>Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года №1083-р);</p> <p>Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №316);</p> <p>Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №298);</p> <p>Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года №717);</p> <p>Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 328);</p> <p>Государственные программы Российской Федерации, направленные на развитие субъектов Российской Федерации и отдельных территорий.</p> <p>Государственная программа "Экономическое развитие" (утверждена Постановлением Правительства Забайкальского края от 23 апреля 2014 года № 220).</p> <p>Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (утверждена Постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2015 года №650).</p> <p>Государственная программа «Развитие транспортной системы Забайкальского края» (утверждена Постановлением Правительства Забайкальского края от 29 мая 2016 года №315).</p> <p>Краевая адресная инвестиционная программа (Утверждена распоряжением Министерства территориального развития Забайкальского края от 18 октября 2015 года № 332-р).</p> <p>Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения «Первомайское» на 2015-2017 годы.</p> <p>Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Первомайское» на 2013-2022 годы (Утверждена постановлением главы городского поселения «Первомайское» от 26 декабря 2013 года №261).</p>
---	---

<p><b>Формальные основания для инициации</b></p>	<p>В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденном протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4</p>	
	<p>Наименование риска/возможности</p>	<p>Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности</p>
<p><b>Ключевые риски и возможности</b></p>	<p>Риски</p>	
	<p>Отсутствие выделения финансовых средств на реализацию проектов мероприятий программы «Комплексное развитие моногорода Первомайский Забайкальского края»</p> <p>Отток экономически активного населения в трудоспособном возрасте</p>	<p>Направление заявок в вышестоящий бюджет в рамках финансирования программы</p> <p>Реализация мероприятий по повышению качества жизни в моногороде</p> <p>Возможности:</p>
<p>Высокий потенциал человеческого капитала моногорода</p> <p>Потенциал для реализации проектов в сфере МСП (незанятые инвестиционные ниши, рыночные сегменты)</p>	<p>Поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Микрокредитнойкомпанией «Фонд поддержки малого предпринимательства на территории городского поселения «Первомайское»</p> <p>Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения «Первомайское»</p>	



# Приложение № 1

## Программа «Комплексное развитие моногорода Первомайский Забайкальского края»

